

FEN FAKÜLTESİ 2026 YILI ALTYAPI VE FİZİKİ İYİLEŞTİRME TAKVİMİ

BAŞLANGIÇ VE ORGANİZASYON (OCAK)

İşlem	Yapılması Gerekenler	Sorumlu	Başlama	Bitiş
Üst Yönetim Talimatı	Altyapı iyileştirme sürecinin başlatılması	Dekan	02.01.2026	05.01.2026
Altyapı Komisyonu Kurulması	Teknik personel, akademisyen ve idari kadrodan ekip oluşturulması	Dekanlık	06.01.2026	10.01.2026
Teknik Sorumluların Belirlenmesi	Elektrik, mekanik, yapı vb. sorumluların atanması	Fakülte Sekreteri	08.01.2026	15.01.2026
İnceleme Kriterlerinin Belirlenmesi	Kontrol listeleri (aydınlatma, ısıtma, yapı, güvenlik vb.) hazırlanması	Komisyon	10.01.2026	20.01.2026
Yıllık Altyapı Planı Taslağı	Süreç planının oluşturulması	Komisyon	20.01.2026	31.01.2026

MEVCUT DURUM ANALİZİ (ŞUBAT)

İşlem	Yapılması Gerekenler	Sorumlu	Başlama	Bitiş
Sınıf ve Derslik Analizi	Oturma düzeni, havalandırma, teknik donanım kontrolü	Komisyon	05.02.2026	15.02.2026
Ofis ve İdari Alan Analizi	Çalışma ortamı, ergonomi ve kullanım uygunluğu	Komisyon	10.02.2026	20.02.2026
Koridor ve Ortak Alanlar	Temizlik, aydınlatma, güvenlik ve yönlendirme incelemesi	Komisyon	15.02.2026	25.02.2026
Tesisat ve Yapı Analizi	Elektrik, su, doğalgaz, izolasyon kontrolleri	Teknik Sorumlular	15.02.2026	28.02.2026

RAPORLAMA VE ÖNCELİKLENDİRME (MART)

İşlem	Yapılması Gerekenler	Sorumlu	Başlama	Bitiş
Eksikliklerin Raporlanması	Tespit edilen sorunların listelenmesi	Komisyon	01.03.2026	10.03.2026
Laboratuvar İncelemeleri	Fiziki yapı, cihaz yerleşimi, güvenlik koşullarının değerlendirilmesi	Komisyon	06.04.2026	17.04.2026
Risk ve Öncelik Analizi	Kritik alanların belirlenmesi	Komisyon	20.04.2026	30.04.2026
Maliyet Analizi	Gerekli bütçenin hesaplanması	Fakülte Sekreteri	15.03.2026	25.03.2026
İyileştirme Planının Hazırlanması	Yapılacak işlerin takvime bağlanması	Komisyon	20.03.2026	31.03.2026

UYGULAMA (NİSAN-AĞUSTOS)

Nisan-Mayıs (Öncelikli Müdahaleler)

İşlem	Yapılması Gerekenler	Sorumlu	Başlama	Bitiş
Aydınlatma	Yetersiz alanların iyileştirilmesi	Teknik Birim	01.06.2026	30.06.2026

İyileştirmeleri				
Isıtma Sistemleri Bakımı	Kalorifer ve HVAC sistemlerinin kontrolü	Teknik Birim	01.07.2026	30.07.2026
Elektrik Tesisatı Onarımları	Arızalı hatların düzeltilmesi	Teknik Birim	01.06.2026	30.06.2026
Güvenlik Düzenlemeleri	Acil çıkış, yangın ekipmanları	İSG + Teknik Birim	01.08.2026	30.08.2026

Haziran–Temmuz (Fiziki İyileştirmeler)

İşlem	Yapılması Gerekenler	Sorumlu	Başlama	Bitiş
Sınıf ve Laboratuvar Yenileme	Boya, düzenleme, ekipman yerleşimi	Teknik Birim	01.06.2026	30.06.2026
Koridor ve Ortak Alan İyileştirme	Zemin, yönlendirme, temizlik	İdari Birim	10.06.2026	10.07.2026
Ofis Düzenlemeleri	Ergonomik iyileştirmeler	Fakülte Sekreteri	15.06.2026	15.07.2026
İzolasyon Çalışmaları	Isı ve ses yalıtımı	Teknik Birim	01.07.2026	31.07.2026

Ağustos (Tamamlama ve Kontrol)

İşlem	Yapılması Gerekenler	Sorumlu	Başlama	Bitiş
Genel Kontrol Denetimi (1)	Yapılan işlerin kontrolü	Komisyon	01.08.2026	10.08.2026
Eksiklerin Giderilmesi	Tespit edilen sorunların düzeltilmesi	Teknik Birim	10.08.2026	20.08.2026

İZLEME VE DEĞERLENDİRME (EYLÜL–KASIM)

İşlem	Yapılması Gerekenler	Sorumlu	Başlama	Bitiş
Kullanıcı Memnuniyet Anketi	Öğrenci ve personel görüşlerinin alınması	Kalite Birimi	01.09.2026	10.09.2026
Performans Değerlendirme	İyileştirme sonuçlarının analizi	Komisyon	10.09.2026	20.09.2026
Ara Denetim (2)	Fiziki durum kontrolü	Komisyon	01.10.2026	10.10.2026
Düzeltilici Faaliyetler (DİF)	Eksiklerin giderilmesi	Teknik Birim	10.10.2026	31.10.2026

YIL SONU DEĞERLENDİRME (ARALIK)

İşlem	Yapılması Gerekenler	Sorumlu	Başlama	Bitiş
Genel Denetim (3)	Yıl sonu inceleme	Komisyon	01.12.2026	10.12.2026
Altyapı Performans Raporu	Tüm sürecin raporlanması	Komisyon	10.12.2026	20.12.2026
2027 Planlama	Yeni yıl ihtiyaçlarının belirlenmesi	Dekanlık	20.12.2026	31.12.2026